

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевого оборудования ООО "ЦЕНТРЭЛЕКТРОСЕТЬ" за июнь 2026 года

№ п/п	Вне регламента	Продленная заявка	Перенесенная заявка	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Содержание работ	Причина отказа	Прочее примечания	Связанные работы	Состояние оборудования по заявке	Территории
1	Нет	Нет	Нет	Торпедо	ТП-3	ТО	Проведение комиссионного обследования.				без отключения	г. Москва ул. В. Маслова д.2
2	Нет	Нет	Нет	Лесопарковая	ТП-1	ТО	Включение станции зарядки.				без отключения	г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное, ш. Варшавское, д. 170Е
3	Нет	Нет	Нет	Картмазово	ТП-1287	ТО	Включение станции зарядки.				без отключения	г. Москва, ЖК Филатов Луг
4	Нет	Нет	Нет	Торпедо	РП-1 10кВ секция 2 - ТП-4	ТР	Переврезка КЛ-10кВ.				с отключением	г. Москва ул. В. Маслова д.2
5	Нет	Нет	Нет	Новочеремушкинская	ТП-29848	ТР	1. Подключение в РУ-0,4кВ к удлиненным шинам для монтажа трансформаторов тока. 2.Монтаж шкафа учета и прибора учета. 3.Монтаж рамы на фасад.				с отключением	г.Москва, ул. Новочеремушкинская, 17
6	Нет	Нет	Нет	ЗИЛ АРТ	ТП 72543	ТР	1 секция 20кВ луч "А" монтаж телемеханики.				с отключением	г. Москва, улица Архитектора Щусева, 2к3
7	Нет	Нет	Нет	ЗИЛ АРТ	ТП-72542	ТР	1 секция 20кВ луч "А" монтаж телемеханики.				с отключением	г. Москва, набережная Марка Шагала, 1к2
8	Да	Нет	Нет	П. Алексеева	ТП-3- ТП-4 6кВ	АВР	ОМП, ремонт, испытание, включение КЛ 6 кВ.				с отключением	г.Москва, 2-й переулок Петра Алексеева, 5
9	Да	Нет	Нет	Гавриково	ПС 751 Гавриково - ТП-106006	АВР	фид. 22А ОМП, ремонт, испытание, включение КЛ 10 кВ.				с отключением	г.Москва, СНТ Гавриково
10	Да	Нет	Нет	Гавриково	ПС 751 Гавриково - ТП-106006	АВР	фид. 329 ОМП, ремонт, испытание, включение КЛ 10 кВ.				с отключением	г.Москва, СНТ Гавриково
11	Нет	Нет	Нет	Торпедо	ТП-4	ТР	КЛ-0,4кВ в направлении ЛОС переврезка Луч "А".				с отключением	г. Москва ул. В. Маслова д.2
12	Нет	Нет	Нет	Торпедо	ТП-4	ТР	КЛ-0,4кВ в направлении ЛОС переврезка Луч "Б".				с отключением	г. Москва ул. В. Маслова д.2
13	Нет	Нет	Нет	Торпедо	ТЭЦ-9 - РП-1 10кВ секция 1,2	ТР	КЛ-10кВ переврезка фид. №10901 и № 10902 поочередно.				с отключением	г. Москва ул. В. Маслова д.2
14	Нет	Нет	Нет	Торпедо	ТП-1	ТР	Отключение КЛ-0,4кВ в ГРЩ 1 в направлении ВРУ-П1 по лучам "А" и "Б", для устранения неисправности реверсивного рубильника.				с отключением	г. Москва ул. В. Маслова д.2
15	Нет	Нет	Нет	ЗИЛ АРТ	ТП-72542	ТР	2 секция 20кВ луч "Б" монтаж телемеханики.				с отключением	г. Москва, набережная Марка Шагала, 1к2
16	Нет	Нет	Нет	Парк Легенд	ТП-1 кузовной цех – ТП-2 кузовной цех	ТР	Трассировка КЛ-10 кВ от ТП-1 яч. 1 кузовной цех в направлении ТП-2 яч. 1 кузовной цех.				с отключением	г. Москва, ул. Автозаводская, 23с120
17	Нет	Нет	Нет	Парк Легенд	РП-Энергоцентр, ТП-1 кузовной цех	ТР	Трассировка КЛ-10 кВ от РП-Энергоцентр в направлении ТП-1 кузовной цех.				с отключением	г. Москва, ул. Автозаводская, 23с120
18	Нет	Нет	Нет	Парк Легенд	ТП-2 кузовной цех – РП ЛДС	ТР	Трассировка КЛ-10 кВ от ТП-2 яч. 4 кузовной цех в направлении РП ЛДС яч. 14.				с отключением	г. Москва, ул. Автозаводская, 23с120
19	Нет	Нет	Нет	Вавилова	ТП-1	ТО	Установка приборов качества ЭЭ (от Мосэнергосбыта по жалобе на качество ЭЭ)				без отключения	г. Москва, ул. Вавилова, 69А
20	Да	Нет	Нет	Мегapolis	ТЭЦ ЗИЛ - РП-1 10кВ	АВР	Фид. 4005 альфа ОМП, ремонт, испытание, включение КЛ 10 кВ фазировка.				с отключением	г. Москва, проспект Андропова, 8
21	Нет	Нет	Нет	Новочеремушкинская	ТП-29848	ТР	1.Прокладка КЛ-0,4кВ в направлении зарядной станции; 1.Подключение к сущ. РУ-0,4кВ удлиненных шин с трансформаторами тока; 2.Подключение КЛ-0,4кВ к удлиненным шинам. 3.Подача напряжения				с отключением	г.Москва, ул. Новочеремушкинская, 17
22	Нет	Нет	Нет	ЗИЛ АРТ	ТП 72541	ТР	Луч "А" + Т-А. Монтаж телемеханики				с отключением	г. Москва, набережная Марка Шагала, 1к2
23	Нет	Нет	Нет	П.Алексеева 20кВ	РП-60209	ТР	Замены зарядной станции на более мощную. Отключение и Подключение к сущ. РУ-0,4кВ удлиненных шин; -замена шкафа учета; -Прокладка новой КЛ-0,4кВ в направлении зарядной станции; -Замена зарядной станции; -Подача напряжения на станцию после окончания работ				с отключением	г. Москва, ул. Рабиновича д.3к2
24	Нет	Нет	Нет	Торпедо	ТЭЦ-9 - РП-6кВ 1 и 2 секция.	ТР	КЛ-6кВ монтаж соедин муфт, ВВИ фид. №3901 и № 3902 поочередно.				с отключением	г. Москва ул. В. Маслова д.2
25	Нет	Нет	Нет	Парк Легенд	ТП-1 кузовной цех – ТП-2 кузовной цех	ТР	Трассировка КЛ-10 кВ от ТП-1 куз. цех яч. 6 в направлении ТП-2 куз. цех RM-6 сек. 1 10кВ				с отключением	г. Москва, ул. Автозаводская, 23с120
26	Нет	Нет	Нет	Парк Легенд	ТП-2 кузовной цех – ТП-1 кузовной цех	ТР	Трассировка КЛ-10 кВ от ТП-2 куз. цех яч. 5 в направлении ТП-1 куз. цех RM-6 сек. 2 10кВ				с отключением	г. Москва, ул. Автозаводская, 23с120
27	Нет	Нет	Нет	Торпедо	ТЭЦ-9 - РП-1 10кВ 2 секция.	ТР	КЛ-10кВ переврезка фид. № 10902.				с отключением	г. Москва ул. В. Маслова д.2
28	Нет	Нет	Нет	Лесопарковая	ТП-106001	ТР	Включение станции зарядки. Подключение к шинам РУ-0,4кВ удлиненных шин и установка ТТ; - подключение КЛ к удлиненным шинам в направлении ЭЭС; - установка Шкафа учета; - подключение шкафа учета; - Подача напряжения на зарядную станцию.				с отключением	г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное, ш. Варшавское, д. 170Е
29	Нет	Нет	Нет	ЗИЛ АРТ	ТП 72612	ТР	2 секция 20кВ луч "Б" монтаж телемеханики.				с отключением	г.Москва, ул. Лисицкого, 7с2
30	Нет	Нет	Нет	ЗИЛ АРТ	ТП 72752	ТР	Луч "А" + Т-А монтаж телемеханики.				с отключением	г. Москва, ул. Архитектора Щусева, 5к2
31	Нет	Нет	Нет	Лучи	ТП-72727	ТО	Подключение школы по постоянной схеме по лучу "Б" на время ПНР.				без отключения	г. Москва, ул. Юлиана Семёнова, 8сб
32	Да	Нет	Нет	Митино	ПС 220кВ Герцево - РП-70180 20кВ.	АВР	ОМП, ремонт, испытание, включение КЛ-20 кВ фазировка фид. 70180 бетта				с отключением	г. Москва, ул. Дубравная, 51с1
33	Нет	Нет	Нет	П Алексеева	ТП-5, 6, 7 20кВ	ТО	Установка приборов качества ЭЭ (от Мосэнергосбыта по жалобе на качество ЭЭ)				без отключения	г.Москва, ул. Петра Алексеева, 14
34	Нет	Нет	Нет	Михайлова 31	ТП-29389	ТР	ЛУЧ-Б Будут производится работы по замене зарядной станции с мощности 40кВт на мощность 80кВт.				с отключением	г. Москва, ул. Михайлова 31Ас1
35	Нет	Нет	Нет	Паршина 10	РП-29007	ТО	Подключение удлиненных шин и монтаж ТТ, щита учета, шкафа распределительного. Прокладка кабельных линий от удлиненных шин в сторону распределительного шкафа. Прокладка кабельных линий от шкафа управления в сторону зарядных станций.				без отключения	г. Москва, ул. Паршина, 10
36	Нет	Нет	Нет	ЗИЛ АРТ	ТП 72752		Луч "Б" + Т-Б монтаж телемеханики.				с отключением	г.Москва, ул. Архитектора Щусева, 5к2