Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевого оборудования ООО "ЦЕНТРЭЛЕКТРОСЕТЬ" за октябрь 2026 года

№ п/п	Вне регламента	Продленная заявка	Перенесенная заявка	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Содержание работ	Причина отказа	Прочее примечания	Связанные ремонты	Состояние обоудования по заявке	Территории
1	Нет	Нет	Нет	Лучи	ТП-72586	ТР	Ревизия контактных соединений и чистка Т-А, Т-Б. Уборка помещений - камера Т-А, Т-Б, РУ-20/0,4кВ. Проверка РЗиА.					г. Москва, Производственная улица, 10с3
2	Нет	Нет	Нет	Лучи	ТП-72587	ТР	Ревизия контактных соединений и чистка Т-А, Т-Б. Уборка помещений - камера Т-А, Т-Б, РУ-20/0,4кВ. Проверка РЗиА.					г. Москва, Производственная улица, 10с4
3	Нет	Нет	Нет	Лучи	ТП-72588	ТР	Ревизия контактных соединений и чистка Т-А, Т-Б. Уборка помещений - камера Т-А, Т-Б, РУ-20/0,4кВ. Проверка РЗиА.					г. Москва, Производственная улица, 10с5
4	Нет	Нет	Нет	Лучи	ТП-72589	ТР	Ревизия контактных соединений и чистка Т-А, Т-Б. Уборка помещений - камера Т-А, Т-Б, РУ-20/0,4кВ. Проверка РЗиА.					г. Москва, Производственная улица, 8с4
5	Нет	Нет	Нет	Картмазово	ТП-1287	ТР	Замена существующей станции на более мощную.					г. Москва, ЖК Филатов Луг
6	Нет	Нет	Нет	Лучи	ТП-72726	ТР	Замена станции на более мощную с 40кВт на 80кВт.					г. Москва, улица Юлиана Семёнова, 8к2
7	Нет	Нет	Нет	Торпедо	ТП-3	ТР	Ремонт в помещениях трансформаторов.					г. Москва, улица Виктора Маслова, 2
8	Нет	Нет	Нет	Адмирала Макарова,2	КТПн-1, КТПн-2	ТР	Поочерёдное временное отключение от электроснабжения КТПн-1 и КТПн-2, для завода и подключения концевых муфт в направлении КТПн-3 и КТПн-4.					г. Москва, улица Адмирала Макарова
9	Нет	Нет	Нет	Парк Легенд	ТП-2 Кузовной цех	ТР	Откл. и заз. фид. 22А для проверки подключения цепей вторичной коммутации индикаторов напряжения в яч. 11 ТП-2 К.Ц.					г. Москва, Автозаводская улица, 23с120
10	Нет	Нет	Нет	Свобода	РП-12145 яч.12 - КТП-3 Котельная Т-8; КТП-3 Т-6; КТП-2 Т-3 10кВ.	ТР	Монтаж ТМ.					г. Москва, Вятская улица, 47с17
11	Нет	Нет	Нет	Торпедо	ТП-3	ТР	Ремонт в помещениях трансформаторов. Т-2					г. Москва, улица Виктора Маслова, 2
12	Нет	Нет	Нет	Адмирала Макарова,2	КРУН-1 и 2 10кВ.	ТО	Проверка ПУ.					г. Москва, улица Адмирала Макарова
13	Да	Нет	Нет	СНТ Гавриково	ПС Гавриково -ТП-106006	АВР	ОМП с прожигом, УМП и определение в пучке без прожига, заземлить для ремонта, ремонт, испытание, фазировка, включение фид. 329					г. Москва, СНТ Гавриково, 291
14	Да	Нет	Нет	Электрический пр	РП-16102	АВР	ОМП с прожигом, УМП и определение в пучке без прожига, заземлить для ремонта, ремонт, испытание, фазировка, включение КЛ в напр. КТПН-1					г. Москва, Электрический переулок
15	Да	Нет	Нет	Хроматограф	ПС-69 ТП-1	АВР	ОМП с прожигом, УМП и определение в пучке без прожига, заземлить для ремонта, ремонт, испытание, фазировка, включение КЛ в напр.					г. Москва, улица Верхние Поля
16	Да	Нет	Нет	Торпедо	ТП-4	АВР	КЛ-0.4кВ ВРУ-2 КНС ремонт КЛ. в ВРУ КНС					г. Москва, улица Виктора Маслова, 2
	Нет	Нет	Нет	СНТ Гавриково	ПС Гавриково -ТП-106006	КР	Переврезка КЛ фид. 22А.					г. Москва, СНТ Гавриково, 291
17	Нет	Нет	Нет	ЗИЛ АРТ	ТП 72547	ТО	Отключение трансформаторов А и Б для проверки цепей учета.					г. Москва, улица Архитектора Щусева, 3
18	Да	Нет	Нет	Мегаполис	ТЭЦ ЗИЛ РП-1 10кВ.	АВР	фид. 4005А+Б 10кВ ОМП, ремонт, испытание, включение КЛ 10 кВ					г. Москва, проспект Андропова, 8
19	Нет	Нет	Нет	П.Алексеева 20кВ	ТП-А	ТР	1.Установка промежуточного распред. шкафа. 2.Прокладка КЛ от удлиненных шин до вновь установленного шкафа распределительного. 3.Подключение существующей зарядки к вновь установленному шкафу. 4.Прокладка новой КЛ от распределительного шкафа к месту установки навесной зарядной станции. 5.Подготовка под установку навесной станции с внешней стороны.					г. Москва, Рябиновая улица, 3с6
20	Нет	Нет	Нет	Свобода	10кВ РП-12145 яч.8 - КТП-3 Котельная Т-7; ТП-1 Т-3 10кВ.	ТР	Монтаж ТМ.					г. Москва, Вятская улица, 47с17
21	Нет	Нет	Нет	Речников	ТП-73296	ТР	Допуск сотрудников для монтажа ККМ 20кВ нанесения огнезащитной пасты, заделки ввводных отверстий А/Ц труб.					г. Москва, Корабельная улица
22	Нет	Нет	Нет	Торпедо	ТП-106007 и ТП-106008	ТР	Переключения ПБВ на понижения напряжения.					г. Москва, улица Виктора Маслова
23	Нет	Нет	Нет	Речников	ТП-72781	ТР	Чистка, протяжка контактных соединений и доливка масла Т-1, Т-3. Уборка помещений камер Т-1, Т-3, закрытие решеток для ОЗП, включение обогревателей.					г. Москва, Корабельная улица
24	Нет	Нет	Нет	Речников	ТП-72781	ТР	Чистка, протяжка контактных соединений и доливка масла Т-2, Т-4. Уборка помещений камер Т-2, Т-4, закрытие решеток для ОЗП, включение обогревателей.					г. Москва, Корабельная улица
25	Нет	Нет	Нет	Речников	ТП-72735	ТР	Чистка, протяжка контактных соединений и доливка масла Т-1, Т-3. Уборка помещений камер Т-1, Т-3, закрытие решеток для ОЗП, включение обогревателей.					г. Москва, Корабельная улица
26	Нет	Нет	Нет	Речников	ТП-72735	ТР	Чистка, протяжка контактных соединений и доливка масла Т-2, Т-4. Уборка помещений камер Т-2, Т-4, закрытие решеток для ОЗП, включение обогревателей.					г. Москва, Корабельная улица
27	Да	Нет	Нет	Омега	БКТП-2500	АВР	ОМП, ремонт, испытание, включение КЛ-6 кВ фазировка напр. РП-1686 яч.6					г. Москва, улица Ленинская Слобода, 19
28	Да	Нет	Нет	Омега	БКТП-2500	АВР	ОМП, ремонт, испытание, включение КЛ-10 кВ фазировка напр. РП-1264 яч.11					г. Москва, улица Ленинская Слобода, 19
29	Да	Нет	Нет	Омега	БКТП-2500	АВР	ОМП, ремонт, испытание, включение КЛ-10 кВ фазировка					г. Москва, улица Ленинская Слобода, 19
30	Нет	Нет	Нет	Парк Легенд	РП Энергоцентр 10кВ	ТР	Опробование АВР-10кВ 1 секции.					г. Москва, Автозаводская улица, 23Ак3
31	Нет	Нет	Нет	Парк Легенд	РП Энергоцентр 10кВ	ТР	Опробование АВР-10кВ 2 секции.					г. Москва, Автозаводская улица, 23Ак3
32	Нет	Нет	Нет	Михайлова 31	ТП-29389	ТР	ТО трансформаторов					г. Москва, Михайлова улица, 31Ас1
33	Нет	Нет	Нет	Петра Алексеева	КРУН-6кВ	ТР	Отключение фидера 4 бета для проведения ремонтных работ на 4 альфа.					г. Москва, улица Петра Алексеева
34	Нет	Нет	Нет	Торпедо	ТП-1,2,3	ТР	Замерить напряжения на секциях 0.4кВ.					г. Москва, улица Виктора Маслова, 2
35	Нет	Нет	Нет	Свобода	РП-12145 яч.7- КТП-2 Т-5 ТП-1 Т-4 10кВ.	ТР	Монтаж ТМ.					г. Москва, Вятская улица, 47с17